




Gobierno  
de  
—  
Monterrey



Secretaría  
De  
Infraestructura  
Sostenible

#16-

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: DISPONIBILIDADES RAMO 28  
PARTICIPABLE 2022  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

Sub-Programa: MOVILIDAD PEATONAL

### 1.- Identificación de la Obra:

Nº. de

Obra: SIS-PP-15/23-IR

Nombre de la Obra:

REHABILITACION DE ANDADOR  
PEATONAL EN CALLE SAN ANGEL, DE  
LA COLONIA CHURUBUSCO, EN EL  
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO  
LEON.

Localidad: COL. CHURUBUSCO

Municipio:

MONTERREY

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa        Contrato x.

Modalidad de Ejecución:

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO N°. SIS-PP-15/23-IR DE 30 DE MARZO DE  
2023

Fecha de Adjudicación:

20 DE ABRIL DE 2023

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO N°. SIS-PP-15/23-IR DE 21 DE ABRIL DE  
2023

Monto Original Contratado:

\$ 2,709,936.04

Monto Total de Convenios:

\$ 165,612.70


Monto Ejercido de la Obra:

\$ 2,875,548.74

Palacio Municipal de Monterrey  
Ignacio Zaragoza y Ocampo s/n, Centro  
Monterrey, N.L. 64000 T. 81 8130 6565  
monterrey.gob.mx



Gobierno  
de  
—  
Monterrey



Secretaría  
De  
Infraestructura  
Sostenible

Contratista: PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARGAN, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio:	<u>02 DE MAYO DE 2023</u>	Fecha de terminación:	<u>29 DE NOVIEMBRE DE 2023</u>
Fecha real de inicio:	<u>02 DE MAYO DE 2023</u>	Fecha real de terminación:	<u>16 DE JULIO DE 2023</u>

3.- Descripción de los trabajos contratados: **REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL EN CALLE SAN ANGEL, DE LA COLONIA CHURUBUSCO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.**

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:  
Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.  
Número y fecha: N° 2785211 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023  
Importe: \$ 270,993.60  
Período de Vigencia: DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA POR 12 (DOCE) MESES DESPUÉS DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS.

Fianza de Anticipo:  
Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.  
Número y fecha: N° 2785208 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023  
Importe: \$ 812,980.81  
Período de Vigencia: DEL 21 DE ABRIL DE 2023, HASTA QUE SEA DEVENGADO O DEVUELTO EL ANTICIPO MENCIONADO.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:


Fianza:  X  Fideicomiso:  \_\_\_\_\_

Fianza de Convenio:

Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.  
Número y fecha: N° 2785211 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023  
Importe: \$ 287,554.87  
Período de Vigencia: DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA POR 12 (DOCE) MESES DESPUÉS DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS.



Gobierno  
de  
—  
Monterrey



Secretaría  
De  
Infraestructura  
Sostenible

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:	<b>SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.</b>
Número y fecha:	<b>N° 2785211 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023</b>
Importe:	<b>\$ 287,554.87</b>
Período de Vigencia:	<b>DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA POR 12 (DOCE) MESES DESPUÉS DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS.</b>

5.- Inversión

Inversión	Año Fiscal 2023	Total	Federal	Estatal	Municipal RAMO 28 PARTICIPABLE 2022 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
Aprobada	\$ 2,884,675.43	\$ 2,884,675.43	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,884,675.43
Inversión Ejercida	\$ 2,875,548.74	\$ 2,875,548.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,875,548.74
Saldo	\$ 9,126.70	\$ 9,126.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,126.70

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$ 812,980.81**


Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	02/05/2023 AL 01/06/2023	\$ 248,175.48	\$ 579,076.11
01 ADITIVA	02/05/2023 AL 01/06/2023	\$ 25,118.84	\$ 58,610.61
02 NORMAL	02/06/2023 AL 01/07/2023	\$ 539,686.50	\$ 712,708.33
02 ADITIVA	02/06/2023 AL 01/07/2023	-----	\$ 205,158.56
01 EXTRA	02/06/2023 AL 01/07/2023	-----	\$ 340,843.68
03 NORMAL	02/07/2023 AL 16/07/2023	-----	\$ 75,392.24
03 ADITIVA	02/07/2023 AL 16/07/2023	-----	\$ 43,219.28
02 EXTRA	02/07/2023 AL 16/07/2023	-----	\$ 47,559.12
	<b>Sub- total</b>	<b>\$ 812,980.81</b>	<b>\$ 2,062,567.93</b>
		<b>Total</b>	<b>\$ 2,875,548.74</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

Palacio Municipal de Monterrey  
Ignacio Zaragoza y Ocampo s/n, Centro  
Monterrey, N.L. 64000 T. 81 8130 6565  
monterrey.gob.mx



Gobierno  
de  
—  
Monterrey



Secretaría  
De  
Infraestructura  
Sostenible

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **MONTERREY, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta, se hace entrega a la: **SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:


Se firma este ejemplar en original en el sitio de la ejecución de la obra, en la siguiente ubicación: **EN CALLE SAN ANGEL Y CALLE TACUBAYA**, en la Colonia: **CHURUBUSCO**, de la Ciudad de **MONTERREY** Estado de **NUEVO LEÓN** siendo las **13:00** horas del día **28** de **SEPTIEMBRE** de **2023**.

**POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE**

NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN	NOMBRE: <u>David B. Rdz E</u> FIRMA:
POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS	NOMBRE: <u>Ricardo Gtz</u> FIRMA:
POR LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS	NOMBRE: <u>Ricardo Gtz</u> FIRMA:



Gobierno  
de  
—  
Monterrey



Secretaría  
De  
Infraestructura  
Sostenible

**POR LAS AUTORIDADES E INVITADOS**

NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: _____ FIRMA: _____
POR LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>Tania Chavarría García</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>Antonio Flores Tamez</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR PARTE DEL CONTRATISTA: PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Victor H. Garcia Cantu</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR PARTE DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO DISTRICTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:	NOMBRE: <u>César López Ortiz</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR PARTE DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA:	NOMBRE: _____ FIRMA: _____

EL FIRMANTE SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA, SIN EMBARGO, ESTO NO CERTIFICA POR PARTE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL PROCESO EN EL QUE SE INTERVIENE. POR LO QUE LA CONTRALORÍA, SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO QUE ESTE SE HAYA REALIZADO DEBIDAMENTE A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO: N°. SIS-PP-15/23-IR, REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL EN CALLE SAN ANGEL, DE LA COLONIA CHURUBUSCO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.

Palacio Municipal de Monterrey  
Ignacio Zaragoza y Ocampo s/n, Centro  
Monterrey, N.L. 64000 T. 81 8130 6565  
monterrey.gob.mx

[Firma]