




Gobierno
de
—
Monterrey



Secretaría
De
Infraestructura
Sostenible

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: EXCEDENTES RECURSOS
FISCALES 2023

Sub-Programa: INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL

1.- Identificación de la Obra:

Nº. de

Obra:

SIS-PP23-03/23-IR

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE SALÓN
POLIVALENTE EN EL CRUCE DE
LAS CALLES VALLE DE MÉXICO Y
VALLE HERMOSO DE LA COLONIA
SAN ÁNGEL, EN EL MUNICIPIO DE
MONTERREY, NUEVO LEÓN.

Localidad: COL. SAN ÁNGEL

Municipio:

MONTERREY

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato x .

Modalidad de Ejecución:

INVITACIÓN RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO Nº. SIS-PP23-03/23-IR DE 09 DE AGOSTO
DE 2023.

Fecha de Adjudicación:

11 DE AGOSTO DE 2023.

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO Nº. SIS-PP23-03/23-IR DE 14 DE AGOSTO
DE 2023.

Monto Original Contratado:

\$ 3,752,706.82

Monto Total de Convenios:

\$ - 184.65

Monto Ejercido de la Obra:


\$ 3,752,522.17

Palacio Municipal de Monterrey
Ignacio Zaragoza y Ocampo s/n, Centro
Monterrey, N.L. 64000 T. 81 8130 6565
monterrey.gob.mx

[Handwritten signatures and initials]



Gobierno
de
—
Monterrey



Secretaría
De
Infraestructura
Sostenible

Contratista: J C CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio:	<u>21 DE AGOSTO DE 2023</u>	Fecha de terminación:	<u>18 DE DICIEMBRE DE 2023</u>
Fecha real de inicio:	<u>21 DE AGOSTO DE 2023</u>	Fecha real de terminación:	<u>18 DE DICIEMBRE DE 2023</u>

3.- Descripción de los trabajos contratados: **CONSTRUCCIÓN DE SALÓN POLIVALENTE EN EL CRUCE DE LAS CALLES VALLE DE MÉXICO Y VALLE HERMOSO DE LA COLONIA SAN ÁNGEL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.**

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
 Número y fecha: N° 2824902 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023.
 Importe: \$ 375,270.68
 Período de Vigencia: DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA POR 12 (DOCE) MESES DESPUÉS DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS.

Fianza de Anticipo:


Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
 Número y fecha: N° 2824893 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023.
 Importe: \$ 1,125,812.04
 Período de Vigencia: DEL 14 DE AGOSTO DE 2023, HASTA QUE SEA DEVENGADO O DEVUELTO EL ANTICIPO MENCIONADO.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: _____ Fideicomiso: _____

Fianza de Convenio: **NO APLICA**


Compañía Afianzadora: _____
 Número y fecha: _____
 Importe: _____
 Período de Vigencia: _____


 Palacio Municipal de Monterrey
 Ignacio Zaragoza y Ocampo s/n, Centro
 Monterrey, N.L. 64000 T. 81 8130 6565
 monterrey.gob.mx

[Firmas manuscritas]



Gobierno
de
—
Monterrey



Secretaría
De
Infraestructura
Sostenible

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
Número y fecha:	N° 2824902 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023.
Importe:	\$ 375,270.68
Período de Vigencia:	DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA POR 12 (DOCE) MESES DESPUÉS DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS.

5.- Inversión

	Año Fiscal 2023	Total	Federal	Estatal	Municipal EXCE. RECURSOS FISCALES 2023
Inversión Aprobada	\$ 3,900,000.00	\$ 3,900,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,900,000.00
Inversión Ejercida	\$ 3,752,522.17	\$ 3,752,522.17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,752,522.17
Saldo	\$ 147,477.83	\$ 147,477.83	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 147,477.83

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$ 1,125,812.04**


Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	21/08/2023 AL 20/09/2023	\$ 71,058.15	\$ 165,802.37
01 ADITIVA	21/08/2023 AL 20/09/2023	\$ 19,916.77	\$ 46,472.47
02 NORMAL	21/09/2023 AL 05/10/2023	\$ 62,257.80	\$ 145,268.19
02 ADITIVA	21/09/2023 AL 05/10/2023	\$ 45,788.51	\$ 106,839.84
03 NORMAL	06/10/2023 AL 21/10/2023	\$ 66,866.41	\$ 156,021.64
03 ADITIVA	06/10/2023 AL 21/10/2023	\$ 5,808.26	\$ 13,552.62
01 EXTRA	06/10/2023 AL 21/10/2023	\$ 112,037.99	\$ 261,421.94
04 NORMAL	22/10/2023 AL 11/11/2023	\$ 206,306.05	\$ 481,380.79
04 ADITIVA	22/10/2023 AL 11/11/2023	\$ 28,165.89	\$ 65,720.40
05 NORMAL	12/11/2023 AL 26/11/2023	\$ 101,570.79	\$ 236,998.53
05 ADITIVA	12/11/2023 AL 26/11/2023	\$ 28,794.55	\$ 67,187.28
06 NORMAL	27/11/2023 AL 12/12/2023	\$ 250,529.70	\$ 584,569.30
06 ADITIVA	27/11/2023 AL 12/12/2023	\$ 57,603.98	\$ 134,409.27
02 EXTRA	27/11/2023 AL 12/12/2023	\$ 38,146.16	\$ 89,007.72
03 EXTRA	13/12/2023 AL 18/12/2023	\$ 30,961.04	\$ 72,057.77
	Sub- total	\$1,125,812.04	\$ 2,626,710.13
		Total	\$ 3,752,522.17

Palacio Municipal de Monterrey
Ignacio Zaragoza y Ocampo s/n, Centro
Monterrey, N.L. 64000 T. 81 8130 6565
monterrey.gob.mx

[Firmas manuscritas]



Gobierno de
—
Monterrey



Secretaría De
Infraestructura Sostenible

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **MONTERREY, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **J C CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta, se hace entrega a la: **SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.


9.- Observaciones:

Se firma este ejemplar en original, en la siguiente ubicación: **EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION, 1er PISO PALACIO MUNICIPAL DE MONTERREY, ZARAGOZA S/N**, de la Colonia **CENTRO** de la Ciudad de **MONTERREY** Estado de **NUEVO LEÓN** siendo las **12:00** horas del día **08** de **JULIO** de **2024**.

POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN	NOMBRE: <u>David B. R. L. E.</u> FIRMA:
POR LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRAS	NOMBRE: <u>Fco. Rodolfo Cruz Aguilar</u> FIRMA:
POR LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE LA DIRECCIÓN SEGUIMIENTO DE OBRAS	NOMBRE: <u>Fco. Rodolfo Cruz Aguilar</u> FIRMA:


Palacio Municipal de Monterrey
Ignacio Zaragoza y Ocampo s/n, Centro
Monterrey, N.L. 64000 T. 81 8130 6565
monterrey.gob.mx



Carlos *A* *to.* *B*



Gobierno
de
—
Monterrey



Secretaría
De
Infraestructura
Sostenible

POR LAS AUTORIDADES E INVITADOS

EL FIRMANTE SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA, SIN EMBARGO, ESTO NO CERTIFICA POR PARTE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL LA DEBIDA EJECUCION DEL PROCESO EN EL QUE SE INTERVIENE, POR LO QUE LA CONTRALORIA SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO QUE ESTE SE HAYA REALIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>Antonio Flores Tamaz</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: _____ FIRMA: _____
POR LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>Lidia Chavarría García</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR PARTE DEL CONTRATISTA: J C CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>ARACELIS RODRIGUEZ</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR PARTE DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO DISTRITAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:	NOMBRE: <u>Lucila García Tamaz</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR PARTE DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA:	NOMBRE: _____ FIRMA: _____

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO: N°. SIS-PP23-03/23-IR, CONSTRUCCIÓN DE SALÓN POLIVALENTE EN EL CRUCE DE LAS CALLES VALLE DE MÉXICO Y VALLE HERMOSO DE LA COLONIA SAN ÁNGEL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

Palacio Municipal de Monterrey
Ignacio Zaragoza y Ocampo s/n, Centro
Monterrey, N.L. 64000 T. 81 8130 6565
monterrey.gob.mx

[Firma]