




Gobierno de
—
Monterrey



Secretaría De
Infraestructura Sostenible

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: EXCEDENTES FISCALES 2023 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023), RECURSOS PROPIOS Y ESTATALES.

Sub-Programa: CORREDORES PEATONALES Y CRUCES SEGUROS

1.- Identificación de la Obra:

Nº. de Obra: SIS-PP23-08/23-IR

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN AVENIDA VALLE ALTO, ENTRE CARRETERA A PARQUE NATURAL LA ESTANZUELA Y CALLE ANTIGUO CAMINO A VALLE ALTO, ZONA DE VALLE ALTO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

Localidad: ZONA VALLE ALTO

Municipio:

MONTERREY

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato

Modalidad de Ejecución:

INVITACIÓN RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO N°. SIS-PP23-08/23-IR DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Fecha de Adjudicación:

01 DE DICIEMBRE DE 2023.

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO N°. SIS-PP23-08/23-IR DE 05 DE DICIEMBRE DE 2023.

Monto Original Contratado:

\$ 2,018,579.53

Monto Total de Convenios:

\$ - 155,884.29


Monto Ejercido de la Obra:

\$ 1,862,695.24

Palacio Municipal de Monterrey
Ignacio Zaragoza y Ocampo s/n, Centro
Monterrey, N.L. 64000 T. 81 8130 6565
monterrey.gob.mx



Gobierno
de
—
Monterrey



Secretaría
De
Infraestructura
Sostenible

Contratista: PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio:	<u>13 DE DICIEMBRE DE 2023</u>	Fecha de terminación:	<u>11 DE MARZO DE 2024</u>
Fecha real de inicio:	<u>13 DE DICIEMBRE DE 2023</u>	Fecha real de terminación:	<u>11 DE MARZO DE 2024</u>

3.- Descripción de los trabajos contratados **CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN AVENIDA VALLE ALTO, ENTRE CARRETERA A PARQUE NATURAL LA ESTANZUELA Y CALLE ANTIGUO CAMINO A VALLE ALTO, ZONA DE VALLE ALTO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.**

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
 Número y fecha: N° 3690-02155-3 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023.
 Importe: \$ 201,857.95
 Período de Vigencia: DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA POR 12 (DOCE) MESES DESPUÉS DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
 Número y fecha: N° 3690-02154-0 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023.
 Importe: \$ 605,573.86
 Período de Vigencia: DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2023, HASTA QUE SEA DEVENGADO O DEVUELTO EL ANTICIPO MENCIONADO.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: _____ Fideicomiso: _____


Fianza de Convenio:

NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____
 Número y fecha: _____
 Importe: _____
 Período de Vigencia: _____



Gobierno de
—
Monterrey



Secretaría De
Infraestructura Sostenible

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
 Número y fecha: N° 3690-02155-3 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023.
 Importe: \$ 201,857.95
 Período de Vigencia: DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA POR 12 (DOCE) MESES DESPUÉS DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS.

5.- Inversión

	Año Fiscal 2023	Total	Federal	Estatad	Municipal
Inversión Aprobada	\$ 2,147,241.00	\$ 2,147,241.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,147,241.00
Inversión Ejercida	\$ 1,862,695.24	\$ 1,862,695.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,862,695.24
Saldo	\$ 284,545.76	\$ 284,545.76	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 284,545.76

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$ 605,573.86

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	13/12/2023 AL 12/01/2024	\$ 239,834.48	\$ 559,613.78
01 ADITIVA	13/12/2023 AL 12/01/2024	\$ 24,735.53	\$ 57,469.91
01 EXTRA	13/12/2023 AL 12/01/2024	\$ 28,894.80	\$ 67,421.21
02 NORMAL	13/01/2024 AL 12/02/2024	\$ 78,776.64	\$ 183,812.18
02 ADITIVA	13/01/2024 AL 12/02/2024	\$ 33,545.12	\$ 78,271.94
02 EXTRA	13/01/2024 AL 12/02/2024	\$ 12,009.76	\$ 28,022.78
03 NORMAL	13/02/2024 AL 11/03/2024	\$ 4,884.49	\$ 11,397.16
03 ADITIVA	13/02/2024 AL 11/03/2024	\$ 34,319.05	\$ 80,077.79
03 EXTRA	13/02/2024 AL 11/03/2024	\$ 148,679.54	\$ 191,034.63
	Sub- total	\$ 605,573.86	\$ 1,257,121.38
	Total		\$ 1,862,695.24


Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

Palacio Municipal de Monterrey
Ignacio Zaragoza y Ocampo s/n, Centro
Monterrey, N.L. 64000 T. 81 8130 6565
monterrey.gob.mx

[Firmas manuscritas]



Gobierno
de
—
Monterrey



Secretaría
De
Infraestructura
Sostenible

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **MONTERREY, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta, se hace entrega a la: **SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

Se firma este ejemplar en original, en la siguiente ubicación: **EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION, 1er PISO PALACIO MUNICIPAL DE MONTERREY, ZARAGOZA S/N**, de la Colonia **CENTRO** de la Ciudad de **MONTERREY** Estado de **NUEVO LEÓN** siendo las **12:20** horas del día **06** de **SEPTIEMBRE** de **2024**.


POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN	NOMBRE: <u>David B. Rdz E.</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS	NOMBRE: <u>Diana E. Guerrero Rdz</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS	NOMBRE: <u>Diana E. Guerrero Rdz</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>

[Firma] [Firma] [Firma] [Firma]




Gobierno
de
—
Monterrey



Secretaría
De
Infraestructura
Sostenible

POR LAS AUTORIDADES E INVITADOS

NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>Antonio Flores Tamez</u> FIRMA: 
POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: _____ FIRMA: _____
POR LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>Tania Claveria García</u> FIRMA: 
POR PARTE DEL CONTRATISTA: PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Jose Martin Alanis V29</u> FIRMA: 
POR PARTE DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO DISTRITAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:	NOMBRE: <u>Jacqueline Alvarado de G22</u> FIRMA: 
POR PARTE DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA:	NOMBRE: _____ FIRMA: _____

EL FIRMANTE DEBE SER EL REPRESENTANTE DEL CONTRALORÍA MUNICIPAL, SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, SIN CAMBIO, ESTO NO CERTIFICA POR PARTE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL PROCESO EN EL QUE SE INTERVIENE, POR LO QUE LA CONTRALORÍA SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO QUE ESTE DE HAYA REALIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO: N°. SIS-PP23-08/23-IR, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN AVENIDA VALLE ALTO, ENTRE CARRETERA A PARQUE NATURAL LA ESTANZUELA Y CALLE ANTIGUO CAMINO A VALLE ALTO, ZONA DE VALLE ALTO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

Palacio Municipal de Monterrey
Ignacio Zaragoza y Ocampo s/n, Centro
Monterrey, N.L. 64000 T. 81 8130 6565
monterrey.gob.mx

