




Gobierno  
de  
—  
Monterrey



Secretaría  
De  
Infraestructura  
Sostenible

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: DISPONIBILIDADES FEIEF 2022,  
DISPONIBILIDADES RECURSOS  
FISCALES 2022, DISPONIBILIDADES  
RAMO 28 2022, RECURSOS  
FISCALES. PROGRAMA DE  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

Sub-Programa: EQUIPAMIENTO  
URBANO (ESPACIOS  
PUBLICOS)

### 1.- Identificación de la Obra:

Nº. de

Obra: SIS-PP-24/23-IR

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y  
CUARTO DE MAQUINAS EN CALLE  
COMITAN, CALLE NEW YORK  
ENTRE CALLE TUXTLA Y CALLE  
NUEVA INGLATERRA EN LA  
COLONIA ABRAHAM LINCOLN, EN  
EL MUNICIPIO DE MONTERREY,  
NUEVO LEÓN.

Localidad: COLONIA ABRAHAM  
LINCOLN

Municipio:

MONTERREY

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa  Contrato

Modalidad de Ejecución:

INVITACIÓN RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO N°. SIS-PP-24/23-IR DE 17 DE JULIO DE  
2023

Fecha de Adjudicación:

20 DE JULIO DE 2023

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO N°. SIS-PP-24/23-IR DE 14 DE AGOSTO DE  
2023

Monto Original Contratado:

\$ 2,027,376.05

Monto Total de Convenios:

\$ 412,899.04

Monto Ejercido de la Obra:


\$ 2,440,275.09

Palacio Municipal de Monterrey  
Ignacio Zaragoza y Ocampo s/n, Centro  
Monterrey, N.L. 64000 T. 81 8130 6565  
monterrey.gob.mx

*M. Yanir, am RR*



Gobierno  
de  
—  
Monterrey



Secretaría  
De  
Infraestructura  
Sostenible

Contratista: EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio:	<u>21 DE AGOSTO DE 2023</u>	Fecha de terminación:	<u>18 DE DICIEMBRE DE 2023</u>
Fecha real de inicio:	<u>02 DE SEPTIEMBRE DE 2023</u>	Fecha real de terminación:	<u>30 DE DICIEMBRE DE 2023</u>

3.- Descripción de los trabajos contratados: **CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y CUARTO DE MAQUINAS EN CALLE COMITAN, CALLE NEW YORK ENTRE CALLE TUXTLA Y CALLE NUEVA INGLATERRA EN LA COLONIA ABRAHAM LINCOLN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.**

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.  
 Número y fecha: N° 2826777 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023  
 Importe: \$ 202,737.61  
 Período de Vigencia: DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA POR 12 (DOCE) MESES DESPUÉS DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.  
 Número y fecha: N° 2826774 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023  
 Importe: \$ 608,212.82  
 Período de Vigencia: DEL 14 DE AGOSTO DE 2023, HASTA QUE SEA DEVENGADO O DEVUELTO EL ANTICIPO MENCIONADO.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:


Fianza:  X  Fideicomiso:

Fianza de Convenio:

Compañía Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.  
 Número y fecha: N° 2826777 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023  
 Importe: \$ 244,027.51  
 Período de Vigencia: DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA POR 12 (DOCE) MESES DESPUÉS DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS.

Palacio Municipal de Monterrey  
Ignacio Zaragoza y Ocampo s/n, Centro  
Monterrey, N.L. 64000 T. 81 8130 6565  
monterrey.gob.mx

*m y m i a m*



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:	<b>SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A</b>
Número y fecha:	<b>N° 2826777 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>
Importe:	<b>\$ 244,027.51</b>
Período de Vigencia:	<b>DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA POR 12 (DOCE) MESES DESPUÉS DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS.</b>

5.- Inversión

Inversión	Año Fiscal 2023	Total	Federal	Estatal	Municipal PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
Aprobada	\$ 2,440,275.09	\$ 2,440,275.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,440,275.09
Inversión Ejercida	\$ 2,440,275.09	\$ 2,440,275.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,440,275.09
Saldo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$ 608,212.82**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	02/09/2023 AL 01/10/2023	\$ 171,571.45	\$ 400,333.38
01 ADITIVA	02/09/2023 AL 30/10/2023	\$ 120,381.01	\$ 280,889.00
02 NORMAL	01/10/2023 AL 31/10/2023	\$ 137,931.40	\$ 321,839.94
02 ADITIVA	01/10/2023 AL 31/10/2023	\$ 89,487.48	\$ 208,804.11
03 NORMAL	01/11/2023 AL 30/11/2023	\$ 78,685.47	\$ 183,599.43
03 ADITIVA	01/11/2023 AL 30/11/2023	\$ 10,156.02	\$ 23,697.36
04 NORMAL	01/12/2023 AL 30/12/2023	-----	\$ 290,984.35
01 EXTRA	01/12/2023 AL 30/12/2023	-----	\$ 90,412.60
04 ADITIVA	01/12/2023 AL 30/12/2023	-----	\$ 31,502.10
<b>Sub- total</b>		<b>\$ 608,212.82</b>	<b>\$ 2,027,376.05</b>
		<b>Total</b>	<b>\$ 2,440,275.09</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

*ML yon tam RLK*



Gobierno de  
—  
Monterrey



Secretaría De  
Infraestructura Sostenible

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.




8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **MONTERREY, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta, se hace entrega a la: **SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.




9.- Observaciones:

Se firma este ejemplar en original, en la siguiente ubicación: **EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION, 1er PISO PALACIO MUNICIPAL DE MONTERREY, ZARAGOZA S/N**, de la Colonia **CENTRO** de la Ciudad de **MONTERREY** Estado de **NUEVO LEÓN** siendo las **10:40** horas del día **24** de **ABRIL** de **2024**.

**POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE**

NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN	NOMBRE: <u>David B. Rdz E.</u> FIRMA: 
POR LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRAS	NOMBRE: <u>Jens Ricardo Vargas Quedo</u> FIRMA: 
POR LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE LA DIRECCIÓN SEGUIMIENTO DE OBRAS	NOMBRE: <u>Jens Ricardo Vargas Quedo</u> FIRMA: 


Palacio Municipal de Monterrey  
Ignacio Zaragoza y Ocampo s/n, Centro  
Monterrey, N.L. 64000 T. 81 8130 6565  
monterrey.gob.mx

Municipio de RR



Gobierno  
de  
—  
Monterrey



Secretaría  
De  
Infraestructura  
Sostenible

**POR LAS AUTORIDADES E INVITADOS**

NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>Dr. Israel Díaz Nuñez</u> FIRMA:
POR LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>Tania Chavarría García</u> FIRMA:
POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>Antonio Flores Tamez</u> FIRMA:
POR PARTE DEL CONTRATISTA: EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Ingr. Julio César Los Baños</u> FIRMA:
POR PARTE DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO DISTRITAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:	NOMBRE: <u>Myriam Ruiz Rde</u> FIRMA: <u>Myriam RR</u>
POR PARTE DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA:	NOMBRE: _____ FIRMA: _____

EL FIRMANTE SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA, SIN EMBARGO, ESTO NO CERRA LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL PROCESO EN EL QUE SE INTERVIENE, POR LO QUE LA CONTRALORIA SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO QUE ESTE SE HAYA REALIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES APPLICABLES.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO: N°. SIS-PP-24/23-IR, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y CUARTO DE MAQUINAS EN CALLE COMITAN, CALLE NEW YORK ENTRE CALLE TUXTLA Y CALLE NUEVA INGLATERRA EN LA COLONIA ABRAHAM LINCOLN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

Palacio Municipal de Monterrey  
Ignacio Zaragoza y Ocampo s/n, Centro  
Monterrey, N.L. 64000 T. 81 8130 6565  
monterrey.gob.mx