



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

Estado:	NUEVO LEÓN				
Programa:	DISPONIBILIDADES FISCALES 2022 (PRE PARTICIPATIVO 2022)	RECURSOS SUPUESTO	նսb-Programa։	ESPACIOS PÚBLICOS	
1 Identifica	ción de la Obra:				
N°. de Obra:	SIS-PP-10/23-IR	Nombre de la	PÚBLIO PARAI COL. V EN EL	BILITACIÓN DE ESPACIO CO UBICADO EN LA AV. DEL SO Y CALLE MOÑUDO EN LA /ALLE VERDE 2°. SECTOR, MUNICIPIO DE MONTERREY, D LEÓN.	
Localidad:	COL. VALLE VERDE 2°. SECTOR	Municipio:	MONT	ERREY	
2 Antecede	entes:				
Indicar si la	obra es por: Administrac	ión Directa	Contrate	o <u>x</u> .	
Modalidad (de Ejecución:	INVITACIÓN RE	STRINGIDA		
Número y Fecha del Concurso:		CONCURSO N°. SIS-PP-10/23-IR DE 23 DE FEBRERO DE 2023.			
Fecha de Adjudicación:		28 DE FEBRERO DE 2023.			
Número y Fecha del Contrato:		CONTRATO N°. SIS-PP-10/23-IR DE 01 DE MARZO DE 2023.			
Monto Origi	nal Contratado:	\$ 3,157,383.20			
Monto Tota	l de Convenios:	\$ 72,225.42			
Monto Ejer	cido de la Obra:	\$ 3,229,608.62			
			•		











Gobiemo de —

Monterrey



.				
Contratista: CO	NINT VERTICAL,	S.A. DE C.V	· ·	
ifficio.	E MARZO DE 2023	Fecha de terminación:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
Fecha real de inicio:	E MARZO DE 2023	Fecha real de terminación:	10 DE JUNIO DE 2023	
3 Descripción de los tra EN LA AV. DEL PARAIS MUNICIPIO DE MONTERS	O T CALLE MONU	JDO EN LA COL VAL	DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO LLE VERDE 2°. SECTOR, EN EL	
4 Garantías:		, ,	•	
Fianza de Cumplimiento:	·			
,	•			
Compañía Afianzadora:		STITUCIÓN DE GARA	ANTÍAS, S.A.	
Número y fecha:	N° 23A10161 I	DE FECHA 01 DE MA	RZO DE 2023.	
Importe:	\$ 315,738.3		,	
Período de Vigencia:	DURANTE EL	PERIODO DE EJECI	UCIÓN DE LA OBRA Y HASTA	
	POR 12 (DOC	E) MESES DESPUÉS	DE LA ENTREGA FORMAL DE	
	LOS TRABAJO	os.	·	
Fianza de Anticipo:				
Compañía Afianzadora:	DORAMA, INS	TITUCIÓN DE GARA	ΝΤίΔς ς Δ	
Número y fecha:	N° 23A10159 E	DE FECHA 01 DE MA	RZO DE 2023	
Importe:	\$ 947,214.96			
Período de Vigencia:	DEL 01 DE MARZO DE 2023, HASTA QUE SEA DEVENGADO O DEVUELTO EL ANTICIPO MENCIONADO.			
Señalar si la garantía de para el Estado y Municipi	acuerdo a lo estal os de Nuevo Leór	blecido en el artículo : n es:	79 de la Ley de Obras Públicas	
 :	ideicomiso:			
Figure de O			•	
Fianza de Convenio:	•		· •	
•	•			
Compañía Afianzadora:	DODAMA DIOT			
Número y fecha:	Nº 33 A40464 D	TTUCIÓN DE GARAN	NTÍAS, S.A.	
Importe:	\$ 322.960.86	E FECHA 23 DE MAY	O DE 2023.	
Período de Vigencia:		DEDIODO ==		
The state of the s	HASTA DOD 4	PERIODO DE EJE	CUCIÓN DE LA OBRA Y	
, .	FORMAL DE L	2 (DOCE) MESES DI OS TRABAJOS.	ESPUÉS DE LA ENTREGA	
· •	- OTUMAL DE L	JO IKADAJUS.		

P









Compañía Afianzadora:

Número y fecha:

E DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

N° 23A10161 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2023.

Importe: \$ 322,960.86

Período de Vigencia: DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA

POR 12 (DOCE) MESES DESPUÉS DE LA ENTREGA FORMAL

DE LOS TRABAJOS.

5.- Inversión

Inversión	Año Fiscal 2023	Total	Federal	Estatal	Municipal
Aprobada	\$ 3,268,876.29	\$ 3,268,876.29	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,268,876.29
Inversión Ejercida	\$ 3,229,608.62	\$ 3,229,608.62	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,229,608.62
Saldo	\$ 39,2678.67	\$ 39,2678.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 39,2678.67

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$ 947,214.96

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo		Importe
01 NORMAL	13/03/2023 AL. 11/04/2023	\$ 93,756.47	\$	218,765.10
02 NORMAL	12/04/2023 AL 11/05/2023	\$ 463,537.18		1,081,586.78
01 ADITIVA	12/04/2023 AL 11/05/2023	\$ 14,677.12	_ \$	34.246.61
03 NORMAL	12/05/2023 AL 26/05/2023	\$ 295,805.19	\$	690,212.11
04 NORMAL	27/05/2023 AL 03/06/2023	\$ 26,373.25	\$	61,537.59
02 ADITIVA	27/05/2023 AL 03/06/2023	\$ 2,221.39	\$	5,183.25
01 EXTRA	04/06/2023 AL 07/06/2023	\$ 50,844.37	\$	117,890.49
02 EXTRA	08/06/2023 AL 10/06/2023	00,044.07	<u> </u>	72,971.74
	·		Ψ	72,911.14
	Sub- total	\$ 947,214.96	\$	2,282,393.67
		Total	\$	3,229,608.62

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

M













7 - Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega - Recepción.

El Municipio de: MONTERREY, NUEVO LEÓN, recibe la obra del Contratista: CONINT VERTICAL, S.A. DE C.V. y por medio de esta acta, se hace entrega a la: SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9 - Observaciones:

Se firma este ejemplar en original, en la siguiente ubicación: EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION, 1er PISO PALACIO MUNICIPAL DE MONTERREY, ZARAGOZA S/N, de la Colonia CENTRO de la Ciudad de MONTERREY Estado de <u>NUEVO LEÓN</u> siendo las <u>09:00</u> horas del día <u>18</u> de <u>JUNIO</u> de <u>2024.</u>

POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y	NOMBRE: David B. Rdz E.
CONTRATACIÓN	FIRMA:
POR LA DIRECCIÓN DE	NOMBRE: Luis Angel Robles Hdz
SEGUIMIENTO DE OBRAS	FIRMA:
POR LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE LA DIRECCIÓN SEGUIMIENTO	NOMBRE: Lis Angel Robles Hdz
DE OBRAS	FIRMA:













POR LAS AUTORIDADES E INVITADOS

POR LAS AUTORIDADES E INVITADOS POR LAS AUTORIDADES E INVITADOS					
NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)	A FUNC NE. POR			
POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: Antonio Flores Tomes &	EL FRAMANTE SERVIDORI PÚBLICO ADBORTO MUNICIPAL, SUSCRIBE LA PRESENTE AGTA, SI VO CERTIFICA FOR PARTE DEL ORIGANO INTENDENE. POR LO QUE LA CONTRALOBLA RRECINO DE LA CONTRALOBLA RRECINO DE LA CONTRALOBLA RRECINO DE MENTENE POR LO QUE LA CONTRALOBLA RECINO DE MENTENE POR LA PRESENTA DE MENTENE POR LA PRESENTA DEL PROPERTO DE			
POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE:	19322			
POR LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: Tania Chancuria Gavaa 2500 FIRMA:	A CONTRALUNIA EMBARGO, ESTO ODE CONTROL FEL QUE SE			
POR PARTE DEL CONTRATISTA: CONINT VERTICAL, S.A. DE C.V.	NOMBRE: Johan Adman M-12.5.100 FIRMA:				
POR PARTE DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO DISTRITAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:	NOMBRE: Physida Sol, nos Ciarza FIRMA:				
POR PARTE DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA:	NOMBRE:				

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO: Nº. SIS-PP-10/23-IR, REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA AV. DEL PARAISO Y CALLE MONUDO EN LA COL. VALLE VERDE 2°. SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.