




Gobierno
de
—
Monterrey



Secretaría
De
Infraestructura
Sostenible

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: DISPONIBILIDADES RECURSOS
FISCALES 2022, (PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2022)

Sub-Programa: MOVILIDAD

1.- Identificación de la Obra:

Nº. de

Obra: SIS-PP-03/23-IR

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN
SEGURA EN EL CRUCE DE LA
AVENIDA CAMINO REAL Y CALLE LIC.
ALFONSO SANTOS PALOMO DE LA
COLONIA CROC, EN EL MUNICIPIO DE
MONTERREY, NUEVO LEÓN.

Localidad: COLONIA CROC

Municipio:

MONTERREY

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa Contrato .

Modalidad de Ejecución:

INVITACIÓN RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO N°. SIS-PP-03/23-IR DE 09 DE FEBRERO
DE 2023

Fecha de Adjudicación:

14 DE FEBRERO DE 2023

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO N°. SIS-PP-03/23-IR DE 15 DE FEBRERO DE
2023

Monto Original Contratado:

\$ 2,053,744.07


Monto Total de Convenios:

\$ - 581,497.72

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 1,472,246.35

Palacio Municipal de Monterrey
Ignacio Zaragoza y Ocampo s/n, Centro
Monterrey, N.L. 64000 T. 81 8130 6565
monterrey.gob.mx



Contratista: SOLHERCO, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio:	<u>27 DE FEBRERO DE 2023</u>	Fecha de terminación:	<u>27 DE MAYO DE 2023</u>
Fecha real de inicio:	<u>06 DE MARZO DE 2023</u>	Fecha real de terminación:	<u>04 DE JUNIO DE 2023</u>

3.- Descripción de los trabajos contratados: **CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN SEGURA EN EL CRUCE DE LA AVENIDA CAMINO REAL Y CALLE LIC. ALFONSO SANTOS PALOMO DE LA COLONIA CROC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.**

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

Número y fecha: N° 23A07804 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023.

Importe: \$ 205,374.41

Período de Vigencia: DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA POR 12 (DOCE) MESES DESPUÉS DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

Número y fecha: N° 23A07802 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023.

Importe: \$ 616,123.22

Período de Vigencia: DEL 15 DE FEBRERO DE 2023, HASTA QUE SEA DEVENGADO O DEVUELTO EL ANTICIPO MENCIONADO.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: _____ Fideicomiso: _____


Fianza de Convenio:

Compañía Afianzadora: NO APLICA

Número y fecha: ----

Importe: ----

Período de Vigencia: ----



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
Número y fecha:	N° 23A07804 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023.
Importe:	\$ 205,374.41
Período de Vigencia:	DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA POR 12 (DOCE) MESES DESPUÉS DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS.

5.- Inversión

Inversión	Año Fiscal 2023	Total	Federal	Estatad	Municipal DISP, RECURSOS FISCALES 2022, (PRE. PART. 2022)
Aprobada	\$ 2,147,241.00	\$ 2,147,241.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,147,241.00
Inversión Ejercida	\$ 1,472,246.35	\$ 1,472,246.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,472,246.35
Saldo	\$ 674,994.65	\$ 674,994.65	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 674,994.65

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos


Anticipo: **\$ 616,123.22**

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	06/03/2023 AL 06/04/2023	\$ 88,359.06	\$ 206,171.14
01 EXTRA	06/03/2023 AL 04/04/2023	\$ 19,875.90	\$ 46,377.10
02 NORMAL	07/04/2023 AL 24/04/2023	\$ 76,135.61	\$ 177,649.78
02 EXTRA	07/04/2023 AL 24/04/2023	\$ 40,949.32	\$ 95,548.40
03 NORMAL	25/04/2023 AL 14/05/2023	\$ 87,657.59	\$ 204,534.37
03 EXTRA	25/04/2023 AL 14/05/2023	\$ 27,939.48	\$ 65,192.14
01 ADITIVA	25/04/2023 AL 14/05/2023	\$ 5,999.60	\$ 13,999.07
04 NORMAL	15/04/2023 AL 04/06/2023	\$ 24,780.65	\$ 2,753.41
02 ADITIVA	15/04/2023 AL 04/06/2023	\$ 118,654.78	\$ 13,183.86
04 EXTRA	15/04/2023 AL 04/06/2023	\$ 125,771.23	\$ 30,713.87
	Sub- total	\$ 616,123.22	\$ 856,123.14
		Total	\$ 1,472,246.35

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.



Gobierno
de
—
Monterrey



Secretaría
De
Infraestructura
Sostenible

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **MONTERREY, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **SOLHERCO, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta, se hace entrega a la: **SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:


Se firma este ejemplar en original, en la siguiente ubicación: **EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION, 1er PISO PALACIO MUNICIPAL DE MONTERREY, ZARAGOZA S/N**, de la Colonia **CENTRO** de la Ciudad de **MONTERREY** Estado de **NUEVO LEÓN** siendo las **10:20** horas del día **24** de **ABRIL** de **2024**.

POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN	NOMBRE: <u>David B. Rdz E.</u> FIRMA:
POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS	NOMBRE: <u>Eros Giovanni Rdz Armijo</u> FIRMA:
POR LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS	NOMBRE: <u>Eros Giovanni Rdz Armijo</u> FIRMA:





Gobierno
de
—
Monterrey



Secretaría
De
Infraestructura
Sostenible

POR LAS AUTORIDADES E INVITADOS

NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: _____ FIRMA: _____
POR LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>Tania Charvria Garcia.</u> FIRMA: 
POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>Antonio Flores Tamez</u> FIRMA: 
POR PARTE DEL CONTRATISTA: SOLHERCO, S.A. DE C.V.	NOMBRE: _____ FIRMA: _____
POR PARTE DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO DISTRITAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:	NOMBRE: <u>Alejandro Salinas Gora</u> FIRMA: 
POR PARTE DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA:	NOMBRE: _____ FIRMA: _____

EL FIRMANTE SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA, SIN EMBARGO, ESTO NO CIERTEGA POR PARTE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL, LA DESIDA, EJECUCION DEL PROCESO EN EL QUE SE INTERVIENE, POR LO QUE LA CONTRALORIA, SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO QUE ESTE SE HAYA REALIZADO CORRECTAMENTE A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES APPLICABLES.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO: N°. SIS-PP-03/23-IR, CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN SEGURA EN EL CRUCE DE LA AVENIDA CAMINO REAL Y CALLE LIC. ALFONSO SANTOS PALOMO DE LA COLONIA CROC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

Palacio Municipal de Monterrey
Ignacio Zaragoza y Ocampo s/n, Centro
Monterrey, N.L. 64000 T. 81 8130 6565
monterrey.gob.mx