

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN.

Programa: DISPONIBILIDADES RAMO 28  
PARTICIPABLE 2022  
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
2022).

Sub-Programa: ESPACIO PÚBLICO.

### 1.- Identificación de la Obra:

Nº. de

Obra: SIS-PP-19/23-IR

Nombre de la Obra:

CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK  
EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO  
ENTRE LAS CALLES 9 DE JULIO,  
TRITON Y CHACABUCO, EN LA  
COL. SAN BERNABÉ V SECTOR EN  
EL MUNICIPIO MONTERREY,  
NUEVO LEÓN.

Localidad: COL. SAN BERNABÉ V  
SECTOR.

Municipio:

MONTERREY

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa  Contrato .

Modalidad de Ejecución:

INVITACIÓN RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO N°. SIS-PP-19/23-IR DE 30 DE MARZO DE  
2023.

Fecha de Adjudicación:

04 DE ABRIL DE 2023

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO N°. SIS-PP-19/23-IR DE 05 DE ABRIL DE  
2023.

Monto Original Contratado:

\$ 2,420,344.27

Monto Total de Convenios:


\$ 261,488.62

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 2,681,832.89



Gobierno  
de  
—  
Monterrey



Secretaría  
De  
Infraestructura  
Sostenible

Contratista: INSTALACIONES ELECTROMECHANICA MICO, S.A. DE C.V.

|                       |                            |                            |                                 |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Fecha de inicio:      | <u>17 DE ABRIL DE 2023</u> | Fecha de terminación:      | <u>14 DE AGOSTO DE 2023</u>     |
| Fecha real de inicio: | <u>08 DE MAYO DE 2023</u>  | Fecha real de terminación: | <u>04 DE SEPTIEMBRE DE 2023</u> |

3.- Descripción de los trabajos contratados: **CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES 9 DE JULIO, TRITON Y CHACABUCO, EN LA COL. SAN BERNABÉ V SECTOR EN EL MUNICIPIO MONTERREY, NUEVO LEÓN.**

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

Número y fecha: N° 2210966 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2023.

Importe: \$ 242,034.43

Período de Vigencia: DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA POR 12 (DOCE) MESES DESPUÉS DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS.

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

Número y fecha: N° 2210962 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2023.

Importe: \$ 726,103.28

Período de Vigencia: DEL 21 DE JULIO DE 2023, HASTA QUE SEA DEVENGADO O DEVUELTO EL ANTICIPO MENCIONADO.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:  X  Fideicomiso:

Fianza de Convenio:


Compañía Afianzadora: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

Número y fecha: N° 2210966 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023.

Importe: \$ 268,183.29

Período de Vigencia: DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA POR 12 (DOCE) MESES DESPUÉS DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS.

Palacio Municipal de Monterrey  
Ignacio Zaragoza y Ocampo s/n, Centro  
Monterrey, N.L. 64000 T. 81 8130 6565  
monterrey.gob.mx



Fianza de Vicios Ocultos:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Compañía Afianzadora: | <b>CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.</b>  |
| Número y fecha:       | <b>N° 2210966 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023.</b>  |
| Importe:              | <b>\$ 268,183.29</b>  |
| Período de Vigencia:  | <b>DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA POR 12 (DOCE) MESES DESPUÉS DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS.</b> |

5.- Inversión

| Inversión          | Año Fiscal<br>2023 | Total           | Federal | Estatad | Municipal<br><small>DISP. RAMO 28 PART.<br/>2022 (PRE. PARTL.<br/>2022).</small> |
|--------------------|--------------------|-----------------|---------|---------|--|
| Aprobada           | \$ 2,673,147.00    | \$ 2,673,147.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 2,673,147.00  |
| Inversión Ejercida | \$ 2,522,414.02    | \$ 2,522,414.02 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 2,522,414.02  |
| Saldo              | \$ 150,732.98      | \$ 150,732.98   | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 150,732.98  |


6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$ 726,103.28**

| Estimación No. | Período                  | Amortización de Anticipo | Importe       |
|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 01 NORMAL      | 08/05/2023 AL 06/06/2023 | \$ 226,852.92            | \$ 529,323.49 |
| 01 ADITIVA     | 08/05/2023 AL 06/06/2023 | \$ 61,331.82             | \$ 143,107.58 |
| 02 NORMAL      | 07/06/2023 AL 21/06/2023 | \$ 29,097.16             | \$ 67,893.38  |
| 02 ADITIVA     | 07/06/2023 AL 21/06/2023 | \$ 10,866.02             | \$ 25,354.06  |
| 03 NORMAL      | 22/06/2023 AL 06/07/2023 | \$ 35,141.76             | \$ 81,997.43  |
| 03 ADITIVA     | 22/06/2023 AL 06/07/2023 | \$ 9,018.18              | \$ 21,042.42  |
| 04 NORMAL      | 07/07/2023 AL 21/07/2023 | \$ 122,760.29            | \$ 286,440.69 |
| 01 EXTRA       | 07/07/2023 AL 21/07/2023 | \$ 36,495.80             | \$ 85,156.86  |
| 05 NORMAL      | 22/07/2023 AL 05/08/2023 | \$ 33,764.78             | \$ 78,784.49  |
| 04 ADITIVA     | 22/07/2023 AL 05/08/2023 | \$ 74,947.46             | \$ 174,877.40 |
| 06 NORMAL      | 06/08/2023 AL 19/08/2023 | \$ 19,510.478            | \$ 45,525.14  |
| 02 EXTRA       | 06/08/2023 AL 19/08/2023 | \$ 43,993.24             | \$ 102,650.91 |
| 07 NORMAL      | 20/08/2023 AL 04/09/2023 | \$ 22,323.05             | \$ 106,768.43 |
| 03 EXTRA       | 20/08/2023 AL 04/09/2023 | ---                      | \$ 47,388.46  |



Gobierno  
de  
—  
Monterrey



Secretaría  
De  
Infraestructura  
Sostenible

|  |                   |               |                 |
|--|-------------------|---------------|-----------------|
|  | <b>Sub- total</b> | \$ 726,103.28 | \$ 1,796,310.74 |
|  | <b>Total</b>      |               | \$ 2,522,414.02 |

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **MONTERREY, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **INSTALACIONES ELECTROMECANICA MICO, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta, se hace entrega a la: **SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.


9.- Observaciones:

Se firma este ejemplar en original, en la siguiente ubicación: **EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION, 1er PISO PALACIO MUNICIPAL DE MONTERREY, ZARAGOZA S/N**, de la Colonia **CENTRO** de la Ciudad de **MONTERREY** Estado de **NUEVO LEÓN** siendo las **11:00** horas del día **25** de **ABRIL** de **2024**.

Palacio Municipal de Monterrey  
Ignacio Zaragoza y Ocampo s/n, Centro  
Monterrey, N.L. 64000 T. 81 8130 6565  
monterrey.gob.mx



Gobierno  
de  
—  
Monterrey



Secretaría  
De  
Infraestructura  
Sostenible

**POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE**

| NOMBRE   | REPRESENTANTE<br>(NOMBRE Y FIRMA)                 |
|--|---|
| POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN             | NOMBRE: <u>David B. Rdz E.</u><br>FIRMA:          |
| POR LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRAS                           | NOMBRE: <u>Alan Axel Alzjo Castillo</u><br>FIRMA: |
| POR LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE LA DIRECCIÓN SEGUIMIENTO DE OBRAS | NOMBRE: <u>Alan Axel Alzjo Castillo</u><br>FIRMA: |

**POR LAS AUTORIDADES E INVITADOS**

| NOMBRE   | REPRESENTANTE<br>(NOMBRE Y FIRMA)                 |
|--|---|
| POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.     | NOMBRE: <u>Prof. ISRAEL DIAZ YILCAO</u><br>FIRMA: |
| POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.                          | NOMBRE: <u>Antonio Flores Tamez</u><br>FIRMA:     |
| POR PARTE DEL CONTRATISTA: INSTALACIONES ELECTROMECHANICA MICO, S.A. DE C.V. | NOMBRE: <u>Alejandro Solares Lopez</u><br>FIRMA:  |
| POR PARTE DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA:                                       | NOMBRE: _____<br>FIRMA: _____                     |

EL FIRMANTE SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA, SIN EMBARGO, ESTO NO CERTIFICA POR PARTE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL, LA DEBIDA EJECUCION DEL PROCESO EN EL QUE SE INTERVIENE, NI LA QUE LA CONTRALORIA SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO QUE ESTE SE HAYA REALIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO: N°. SIS-PP-19/23-IR, CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES 9 DE JULIO, TRITON Y CHACABUCO, EN LA COL. SAN BERNABÉ V SECTOR EN EL MUNICIPIO MONTERREY, NUEVO LEÓN.