




Gobierno  
de  
—  
Monterrey



Secretaría  
De  
Infraestructura  
Sostenible

# 21 PP2022

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: DISPONIBILIDADES RAMO 28  
PARTICIPABLE 2022  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022

Sub-Programa: MOVILIDAD

### 1.- Identificación de la Obra:

Nº. de

Obra: SIS-PP-16/23-IR

Nombre de la Obra:

REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN  
CENTRAL EN LA AVENIDA ANILLO  
PERIFÉRICO, ENTRE BLVD ROGELIO  
CANTÚ GÓMEZ E INSURGENTES,  
COLONIA SAN JERÓNIMO, DEL  
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO  
LEÓN.

Localidad: COLONIA  
SAN JERÓNIMO

Municipio:

MONTERREY

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa  Contrato .

Modalidad de Ejecución:

INVITACION RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO N°. SIS-PP-16/23-IR DE 30 DE MARZO DE  
2023

Fecha de Adjudicación:

04 DE ABRIL DE 2023

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO N°. SIS-PP-16/23-IR DE 05 DE ABRIL DE  
2023

Monto Original Contratado:

\$ 2,050,368.75

Monto Total de Convenios:

\$ - 4.67

Monto Ejercido de la Obra:

\$ 2,050,364.08

Palacio Municipal de Monterrey  
Ignacio Zaragoza y Ocampo s/n, Centro  
Monterrey, N.L. 64000 T. 81 8130 6665  
monterrey.gob.mx


A

0

Mojan PR



Gobierno  
de  
—  
Monterrey



Secretaría  
De  
Infraestructura  
Sostenible

Contratista: CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio:	<u>17 DE ABRIL DE 2023</u>	Fecha de terminación:	<u>14 DE AGOSTO DE 2023</u>
Fecha real de inicio:	<u>14 DE ABRIL DE 2023</u>	Fecha real de terminación:	<u>14 DE AGOSTO DE 2023</u>

3.- Descripción de los trabajos contratados: **REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL EN LA AVENIDA ANILLO PERIFÉRICO, ENTRE BLVD ROGELIO CANTÚ GÓMEZ E INSURGENTES, COLONIA SAN JERÓNIMO, DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.**

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:  
Compañía Afianzadora: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.  
Número y fecha: N° 23A16158 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2023  
Importe: \$ 205,036.87  
Período de Vigencia: DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA POR 12 (DOCE) MESES DESPUÉS DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS.

Fianza de Anticipo:  
Compañía Afianzadora: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.  
Número y fecha: N° 23A16155 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2023  
Importe: \$ 615,110.62  
Período de Vigencia: DEL 05 DE ABRIL DE 2023, HASTA QUE SEA DEVENGADO O DEVUELTO EL ANTICIPO MENCIONADO.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: \_\_\_\_\_ Fideicomiso: \_\_\_\_\_

Fianza de Convenio: **NO APLICA**


Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_  
Número y fecha: \_\_\_\_\_  
Importe: \_\_\_\_\_  
Período de Vigencia: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures and initials]*

*Miguel Ángel RR*



Gobierno  
de  
—  
Monterrey



Secretaría  
De  
Infraestructura  
Sostenible

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.  
 Número y fecha: Nº 23A16158 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2023  
 Importe: \$ 205,036.87  
 Período de Vigencia: DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA POR 12 (DOCE) MESES DESPUÉS DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS.

5.- Inversión

Inversión	Año Fiscal 2023	Total	Federal	Estatad	Municipal DISP. RAMO 28 PARTI. 2022 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
Aprobada	\$ 2,198,153.83	\$ 2,198,153.83	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,198,153.83
Inversión Ejercida	\$ 2,050,364.08	\$ 2,050,364.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,050,364.08
Saldo	\$ 147,789.75	\$ 147,789.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 147,789.75

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$ 615,110.62

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	14/04/2023 AL 14/05/2023	\$ 144,734.77	\$ 337,714.45
01 EXTRA	14/04/2023 AL 14/05/2023	\$ 36,232.53	\$ 84,542.56
02 NORMAL	15/05/2023 AL 14/06/2023	\$ 187,898.59	\$ 438,430.04
01 ADITIVA	15/05/2023 AL 14/06/2023	\$ 117,110.20	\$ 273,257.13
02 EXTRA	15/06/2023 AL 15/07/2023	\$ 22,716.83	\$ 53,005.93
02 ADITIVA	16/07/2023 AL 14/08/2023	\$ 106,417.72	\$ 248,303.35
	<b>Sub- total</b>	<b>\$ 615,110.62</b>	<b>\$ 1,435,253.46</b>
		<b>Total</b>	<b>\$ 2,050,364.08</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.


Palacio Municipal de Monterrey  
Ignacio Zaragoza y Ocampo s/n, Centro  
Monterrey, N.L. 64000 T. 81 8130 6565  
monterrey.gob.mx

my 28/9/23

ⓐ



Gobierno  
de  
—  
Monterrey



Secretaría  
De  
Infraestructura  
Sostenible

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.



8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **MONTERREY, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta, se hace entrega a la: **SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

Se firma este ejemplar en original, en la siguiente ubicación: **EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION, 1er PISO PALACIO MUNICIPAL DE MONTERREY, ZARAGOZA S/N**, de la Colonia **CENTRO** de la Ciudad de **MONTERREY** Estado de **NUEVO LEÓN** siendo las **09:20** horas del día **26** de **ENERO** de **2024**.

**POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE**


NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN	NOMBRE: <u>David B. Rdz E.</u> FIRMA: 
POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS	NOMBRE: <u>Roberto Mayorga S.</u> FIRMA: 
POR LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS	NOMBRE: <u>Roberto Mayorga S.</u> FIRMA: 

A X.

migracion P.R.  
 @



Gobierno  
de  
—  
Monterrey



Secretaría  
De  
Infraestructura  
Sostenible

**POR LAS AUTORIDADES E INVITADOS**

NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: _____ FIRMA: _____
POR LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>Tania Chavarria García</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>Antonio Flores Tambo</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR PARTE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>ROBERTO MIZ. RAJAS</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
POR PARTE DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO DISTRITAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:	NOMBRE: <u>Myria gm RAZ RDZ</u> FIRMA: <u>myriam RR</u>
POR PARTE DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA:	NOMBRE: _____ FIRMA: _____

EL FIRMANTE SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA, SIN EMBARGO, ESTO NO CERTIFICA POR PARTE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL PROCESO EN EL QUE SE INTERVIENE, POR LO QUE LA CONTRALORIA, SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO QUE ESTE SE HAYA REALIZADO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO: N°. SIS-PP-16/23-IR, REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL EN LA AVENIDA ANILLO PERIFÉRICO, ENTRE BLVD ROGELIO CANTÚ GÓMEZ E INSURGENTES, COLONIA SAN JERÓNIMO, DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

Palacio Municipal de Monterrey  
Ignacio Zaragoza y Ocampo s/n, Centro  
Monterrey, N.L. 64000 T. 81 8130 6565  
monterrey.gob.mx

[Firma]