

## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: EXCEDENTES RECURSOS  
FISCALES 2023 (PRESUPUESTO  
PARTICIPATIVO 2023), RECURSOS  
PROPIOS Y ESTATALES.

Sub-Programa: PAVIMENTOS

### 1.- Identificación de la Obra:

Nº. de  
Obra:

SIS-PP23-22/23-IR

Nombre de la  
Obra:

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO  
DE CONCRETO ASFÁLTICO EN  
CALLE JOSÉ TREVIÑO, ENTRE LA  
AVENIDA ALMAZÁN Y LA CALLE  
ANA DE BENAVIDES, COLONIA  
FRANCISCO I. MADERO (TIERRA Y  
LIBERTAD), EN EL MUNICIPIO DE  
MONTERREY, NUEVO LEÓN.

Localidad: COL. FRANCISCO I. MADERO  
(TIERRA Y LIBERTAD)

Municipio:

MONTERREY

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa  Contrato

Modalidad de Ejecución:

INVITACIÓN RESTRINGIDA

Número y Fecha del Concurso:

CONCURSO N°. SIS-PP23-22/23-IR DE 20 DE DICIEMBRE  
DE 2023.

Fecha de Adjudicación:

22 DE DICIEMBRE DE 2023.

Número y Fecha del Contrato:

CONTRATO N°. SIS-PP23-22/23-IR DE 26 DE DICIEMBRE  
DE 2023.

Monto Original Contratado:

\$ 1,752,685.54

Monto Total de Convenios:

\$ - 624.19


Monto Ejercido de la Obra:

\$ 1,752,061.35

*[Handwritten signatures]*



Gobierno  
de  
—  
Monterrey



Secretaría  
De  
Infraestructura  
Sostenible

Contratista: **CONSTRUCTORA NEXOS VILLARREAL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**

Fecha de inicio:	<u>15 DE ENERO DE 2024</u>	Fecha de terminación:	<u>13 DE ABRIL DE 2024</u>
Fecha real de inicio:	<u>15 DE ENERO DE 2024</u>	Fecha real de terminación:	<u>13 DE ABRIL DE 2024</u>

3.- Descripción de los trabajos contratados **REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE JOSÉ TREVIÑO, ENTRE LA AVENIDA ALMAZÁN Y LA CALLE ANA DE BENAVIDES, COLONIA FRANCISCO I. MADERO (TIERRA Y LIBERTAD), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.**

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.  
 Número y fecha: N° 4931-09526-5 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 Importe: \$ 175,268.55  
 Período de Vigencia: DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA POR 12 (DOCE) MESES DESPUÉS DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS.

Fianza de Anticipo:


Compañía Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.  
 Número y fecha: N° 4931-09525-4 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023.  
 Importe: \$ 525,805.66  
 Período de Vigencia: DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2023, HASTA QUE SEA DEVENGADO O DEVUELTO EL ANTICIPO MENCIONADO.

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: \_\_\_\_\_ Fideicomiso: \_\_\_\_\_

Fianza de Convenio: **NO APLICA**

Compañía Afianzadora: ----  
 Número y fecha: ----  
 Importe: ----  
 Período de Vigencia: ----



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:	<b>ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.</b>
Número y fecha:	<b>Nº 4931-09526-5 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023.</b>
Importe:	<b>\$ 175,268.55</b>
Período de Vigencia:	<b>DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HASTA POR 12 (DOCE) MESES DESPUÉS DE LA ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS.</b>

5.- Inversión

Inversión	Año Fiscal 2023	Total	Federal	Estatad	Municipal EXC.REC.FIS. 2023 (PRES.PAR. 2023)
Aprobada	\$ 2,341,365.96	\$ 2,341,365.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,341,365.96
Inversión Ejercida	\$ 1,752,061.35	\$ 1,752,061.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,752,061.35
Saldo	\$ 589,304.61	\$ 589,304.61	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 589,304.61

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$ 525,805.66**


Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	15/01/2024 AL 14/02/2024	\$ 59,377.47	\$ 138,547.43
01 ADITIVA	15/01/2024 AL 14/02/2024	\$ 11,470.78	\$ 26,765.16
01 EXTRA	15/01/2024 AL 14/02/2024	\$ 34,725.03	\$ 81,025.06
02 NORMAL	15/02/2024 AL 16/03/2024	\$ 153,688.79	\$ 358,607.18
02 ADITIVA	15/02/2024 AL 16/03/2024	\$ 89,201.55	\$ 208,136.96
02 EXTRA	15/02/2024 AL 16/03/2024	\$ 5,365.96	\$ 12,520.59
03 NORMAL	17/03/2024 AL 13/04/2024	\$ 82,509.95	\$ 192,523.20
03 ADITIVA	17/03/2024 AL 13/04/2024	\$ 84,411.39	\$ 196,959.91
03 EXTRA	17/03/2024 AL 13/04/2024	\$ 5,054.73	\$ 11,170.20
	<b>Sub- total</b>	<b>\$ 525,805.66</b>	<b>\$ 1,226,255.69</b>
	<b>Total</b>	<b>\$ 525,805.66</b>	<b>\$ 1,752,061.35</b>

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

*[Handwritten signatures and initials]*



Gobierno  
de  
—  
Monterrey



Secretaría  
De  
Infraestructura  
Sostenible

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.




8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **MONTERREY, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCTORA NEXOS VILLARREAL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta, se hace entrega a la: **SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

Se firma este ejemplar en original, en la siguiente ubicación: **EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION, 1er PISO PALACIO MUNICIPAL DE MONTERREY, ZARAGOZA S/N**, de la Colonia **CENTRO** de la Ciudad de **MONTERREY** Estado de **NUEVO LEÓN** siendo las **10:40** horas del día **16** de **AGOSTO** de **2024**.


**POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE**

NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN	NOMBRE: <u>David B. Rdz E.</u> FIRMA: 
POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS	NOMBRE: <u>Lissa G. Gtz. Ramos</u> FIRMA: 
POR LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS	NOMBRE: <u>Lissa G. Gtz. Ramos</u> FIRMA: 



Gobierno  
de  
—  
Monterrey



Secretaría  
De  
Infraestructura  
Sostenible

**POR LAS AUTORIDADES E INVITADOS**

NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
<p>POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.</p>	<p>NOMBRE: <u>Antonio Flores Tamez</u> FIRMA: <u>[Firma]</u></p>
<p>POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.</p>	<p>NOMBRE: _____ FIRMA: _____</p>
<p>POR LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.</p>	<p>NOMBRE: <u>Tania Chavarria Garcia</u> FIRMA: <u>[Firma]</u></p>
<p>POR PARTE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA NEXOS VILLARREAL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.</p>	<p>NOMBRE: <u>Ing. Juan Villanueva</u> FIRMA: <u>[Firma]</u></p>
<p>POR PARTE DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO DISTRITAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:</p>	<p>NOMBRE: <u>Alfredo Solís Guezo</u> FIRMA: <u>[Firma]</u></p>
<p>POR PARTE DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA:</p>	<p>NOMBRE: _____ FIRMA: _____</p>

EL FIRMANTE SERVICIO PUBLICO ADSCRIBIDO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA, SIN SARGO, ESTO LA DEBIDA EJECUCION DEL PROCESO EN EL QUE SE INTERVIENE. POR LO QUE LA CONTRALORIA SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO QUE ESTE SE HAYA REALIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO: N°. SIS-PP23-22/23-IR, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE JOSÉ TREVIÑO, ENTRE LA AVENIDA ALMAZÁN Y LA CALLE ANA DE BENAVIDES, COLONIA FRANCISCO I. MADERO (TIERRA Y LIBERTAD), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

Palacio Municipal de Monterrey  
Ignacio Zaragoza y Ocampo s/n, Centro  
Monterrey, N.L. 64000 T. 81 8130 6565  
monterrey.gob.mx

[Firma] [Firma]